



ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Číslo monitorovací zprávy

Pořadové číslo monitorovací zprávy předkládané příjemcem	3
--	---

Období


Monitorovací hlášení za období	1.7.2009 - 30.9.2009
--------------------------------	----------------------

Identifikace projektu

Název projektu	Škola 21.století – modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky
Registrační číslo projektu	CZ.1.10/3.2.00/01.00164
Termín pro předložení tohoto monitorovacího hlášení dle Smlouvy	30.9.2009
Skutečné datum předložení tohoto monitorovacího hlášení	30.9.2009

Identifikace příjemce dotace

Příjemce dotace	Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3
Adresa příjemce dotace	Jubilejní 3, 741 01 Nový Jičín
Adresa místa realizace projektu	Jubilejní 3 a Dlouhá 56, 741 01 Nový Jičín
Číslo bankovního účtu	9005-422801/0100 (město Nový Jičín – zřizovatel)
Kontaktní osoba: titul, příjmení, jméno	Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel školy
Kontaktní osoba: e-mail a telefon	pospech@zsjubilejni.cz



Popis realizace projektu

Uvedte zde popis jednotlivých aktivit od předložení minulého monitorovacího hlášení s žádostí o platbu včetně plnění harmonogramu, plánovaného rozpočtu a publicity projektu.

V přípravné fázi projektu od 03/2008 pracoval projektový tým s přípravou realizace projektu. Byly zajištěny podklady pro podpis smlouvy o dotaci, provedeno výběrové řízení na dodavatele v souladu se zákonem č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Toto VŘ bylo změněno na otevřené nadlimitní řízení, bylo ukončeno v 02/2009. Doklady byly předány ke kontrole na Regionální radu. Smlouva s dodavatelem byla podepsána dne 11.2.2009 a její kopie byla přiložena k prvnímu monitorovacímu hlášení ze dne 1.5.2009. Aktivity probíhaly v souladu s harmonogramem prací, vyjma ukončení VŘ a zahájení 1. etapy realizace, které bylo odloženo na 25.2.2009. Tato změna byla včas nahlášena prostřednictvím změnového formuláře, ještě před podpisem smlouvy o dotaci.

V současné době byla ukončena realizace obou etap projektu, v souladu se smlouvou o dotaci, termín ukončení projektu byl na základě změnového řízení posunut na 30.9.2009.

V rámci první etapy, ve které byly realizovány části projektu týkající se budovy na ul. Dlouhé byly provedeny všechny práce nejdříve v počítačové učebně č. 83 – úprava, vyrovnání a položení podlahy, rekonstrukce osvětlení, dodání nábytku, žaluzií a techniky. Poté se dodala technika na č. 42, tj. do druhé počítačové učebny, kde bylo připojeno 15 nových počítačů. Na 1. stupni ve dvou učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule s DTP, dodána učitelská katedra s příslušnou technikou. V učebně přírodopisu na č. 62 byla upravena, vyrovnána a položena nová podlaha, dány nové keramické obklady u umyvadla, namontována skříňka s novým umyvadlem. Byla nainstalována interaktivní tabule s DTP, učitelská katedra s technikou, dodán nový nábytek dle projektu a namontováno 5 žákovských počítačů, rovněž byla dodána přírodně keramická tabule. V učebně fyziky došlo k instalaci interaktivní tabule a vertikálních žaluzií. V jazykové učebně byly provedeny tyto práce: vyrovnána a položena nová podlaha, vertikální žaluzie, umístění nábytku, zapojení jazykových sluchátek a ovládacího pultu, zapojení interaktivní tabule s DTP a dodána multimediální katedra s boxem.

V rámci druhé etapy, která byla realizována na ul. Jubilejní, byly provedeny tyto činnosti:

Učebna HV a režie – stavební investice – podlaha, strop, výměna oken pro nutnost odhlučnění místnosti, osvětlení, odhlučnění a dodávka technologií a vybavení odborné učebny, interaktivní tabule vč. příslušenství a ozvučení, data projektor s příslušenstvím, hudební nástroje – Cassio, bicí, PC s odborným SW, vybavení pro žáky 41 míst, multimediální katedra pro učitele, keramická tabule.

2 odborné učebny PC – vyrovnání a úprava a položení nové podlahy v obou učebnách, pro učitele multimediální katedra s počítačem, lavice + židle pro 30 žáků, interaktivní tabule s příslušenstvím, data projektor s příslušenstvím, počítače pro žáky + SW, keramická tabule v učebně č. 1, v učebně 110 bez tabule, v učebně 110 je umístěn server

odborná učebna přírodopisu – vyrovnání a úprava a položení nové podlahy + stavební úpravy pracovního koutu s výlevkou, umyvadlem a obložením, interaktivní tabule s příslušenstvím, data projektor s příslušenstvím multimediální katedra a počítač pro pedagoga, lavice a židle pro 30 žáků, keramická tabule, skříň policové pro pomůcky, skříň na mapy

2 jazykové učebny – propojení kabeláží, dodávka techniky, interaktivní tabule s

příslušenstvím, data projektor s příslušenstvím, keramická tabule, multimediální katedra, na I. Stupni 2 multimediální učebny - katedra, keram. tabule, IT, přísl., DTP, bez nábytku pro žáky.

Stavební úpravy v rámci celého projektu se týkaly celkem 8 tříd

Na budově na Dlouhé počítačová učebna č.83, učebna přírodopisu č.62 podlaha, obklady a umývadla, učebna jazyková – podlaha.

Na Jubilejní ul. odborné učebny HV + režie, 2 učebny PC, učebna přírodopisu a jazyková učebna.

V rámci realizace nebyly čerpány dotační prostředky v plné výši. Celkové způsobilé náklady projektu jsou celkově o 12 642,- Kč nižší oproti původním způsobilým nákladům v rozpočtu, úspora je dána nedočerpáním některých položek rozpočtu (mzdy projektového týmu, povinná publicita, stavební dozor). Byly provedeny změny v rozpočtu pravidlem -10% +30% s ohledem na skutečnou výši podílu investičních nákladů, které byly překročeny oproti původnímu rozpočtu (+ 24,7%), taktéž byly mírně překročeny stavební náklady (+ 2,47%), naopak nebyly dočerpány náklady na drobný investiční majetek (-8,54%). Všechny změny proběhly v limitu nepodstatných změn, jejich výše je patrná ze žádosti o platbu a ze změnového rozpočtu.

V rámci výběrového řízení i v rámci realizace byla zajišťována publicita projektu a to na internetových stránkách školy, ve školním rozhlasu, dodržováním povinné publicity u VŘ a informováním rodičů a žáků školy o realizaci projektu z dotačního titulu na třídních schůzkách. Na webových stránkách školy je umístěn odkaz s povinnou publicitou, pod odkazem jsou stránky projektu, kde jsou obsah a cíle projektu popsány a jsou zde umístěny fotografie z průběhu realizace projektu. Tato část je etapovitě aktualizována (www.zsjubilejni.cz). Doklady k této publicitě jsou přiloženy ke zprávě.

V realizovaných třídách byly umístěny pamětní tabulky a na vstupu do školy byla umístěna pamětní deska. Foto je přiloženo ke zprávě

V rámci realizace pracoval projektový tým ustanovený při zahájení projektu. V rámci realizační fáze prováděl dostatečnou kontrolu kvality prací v souladu s projektem, koordinoval činnosti, zajišťoval povinnou publicitu projektu, účtování v souladu s dotací a plnil všechny povinnosti vyplývající ze smlouvy a z podmínek pro příjemce dotace. Zajistil monitorovací zprávy a vyúčtování dotace. V období udržitelnosti projektu bude zajišťována publicita projektu a plněn povinný monitoring a zajišťována udržitelnost výsledků projektu.

Cíle a indikátory projektu

Hlavní monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)¹:

Kód a název hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění hlavního mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění hlavního mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro rozvoj vzdělávání	m ²	0	580 m ² k 30.9..2009	597,11 m ² k 30.9.2009
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízení	počet	0	2 k 30.9.2009	2 k 30.9.2009

Doplňkové monitorovací indikátory ze Smlouvy (u každého indikátoru napište plán dle Smlouvy a skutečný stav k datu podání tohoto hlášení)²:

Kód a název doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Měrná jednotka doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Výchozí stav hodnoty doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Plánované naplnění doplňkového mon. indikátoru dle Smlouvy	Stav naplnění doplňkového mon. indikátoru k datu podání tohoto hlášení
-	-	-	-	-

Vyjádřete se také k cílům Vašeho projektu ze Smlouvy – zda tyto cíle naplňujete, popř. nenaplňujete, a své vyjádření zdůvodněte.

Cílem projektu je modernizace vybavení obou pracovišť školy (Jubilejní 3 a Dlouhá 56) a zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Tohoto cíle bude dosaženo realizací rekonstrukce a modernizací a obnovou vybavení odborných učeben na jednotlivých pracovištích školy. Kvantitativně jsou cíle definovány vybavením celkem 10 odborných učeben (3 počítačové, 2 učebny přírodopisu, 1

¹ Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.

² Kromě samotné hodnoty napište do daného řádku také datum platnosti, tedy ke kterému datu je tento indikátor měřen.



učebna fyziky, 3 jazykové učebny a 1 odborná učebna hudební výchovy, včetně školního nahrávacího studia) a 4 kmenových učeben pro 1. stupeň, s vybavením všech odborných učeben i kmenových tříd interaktivními tabulemi a multimediálními katedrami.

Byly realizovány tyto učebny na pracovišti Dlouhá 56: 2 počítačové učebny, učebna přírodopisu, 2 kmenové třídy na 1. stupni na multimediální, jazyková učebna a fyzika, tedy celkem 6 odborných učeben, plně vybavených interaktivními tabulemi s příslušenstvím, 1 učebna PC dovybavena, dle projektu.

Na pracovišti Jubilejní byly realizovány tyto učebny: Odborná učebna hudební výchovy s reží, dvě počítačové učebny, odborná učebna přírodopisu, dvě jazykové učebny a dvě multimediální třídy na 1. stupni, tedy celkem 8 odborných učeben vybavených interaktivní tabulí s příslušenstvím a multimediálními katedrami.

Realizovaná plocha regenerovaného objektu je 597,11 m², jedná se o třídy, kde probíhaly i stavební úpravy a vyrovnání, úpravy a položení nové podlahy. Plocha je vyčíslena plochou jednotlivých tříd, převzatou z projektové dokumentace stavby školy.

Stavební úpravy se týkaly celkem 8 tříd:

Na budově na Dlouhé počítačová učebna č.83, učebna přírodopisu č.62 podlaha, obklady a umývadla, učebna jazyková – podlaha.

Na Jubilejní ul. odborné učebny HV + reží, 2 učebny PC, učebna přírodopisu a jazyková učebna.

Veřejné zakázky

(zakázky, které jste realizovali / realizujete v období za toto monitorovací hlášení + popište plánované veřejné zakázky na další období)

Číslo a název zadávacího řízení	
Typ veřejné zakázky	
Způsob vyhlášení veřejné zakázky	
Předmět veřejné zakázky	
Datum vyhlášení veřejné zakázky	
Datum ukončení veřejné zakázky - datum podpisu smlouvy s dodavatelem	
Vítěz zadávacího řízení (vč. IČ, resp. r. č.)	
Celková smluvní částka bez DPH	
Celková smluvní částka včetně DPH	
Celková smluvní částka na způsobilé výdaje	
Stav veřejné zakázky	ukončena

v monitorovaném období nebyly realizovány veřejné zakázky

Horizontální priority

Uvedte, jak naplňujete horizontální priority ve vazbě na Váš plán uvedený v příslušné záložce Benefit.

Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj, nijak nepoškozuje environmentální ukazatele, nezvyšuje emise či produkci odpadů. Projektem nedochází k zásahům do chráněných území.

Projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti, v modernizovaných učebnách bude probíhat výuka všech žáků, v odpoledních hodinách budou učebny přístupné specializovaným kroužkům, jejichž členy může být kterýkoli z žáků i z jiných škol.

Změny v projektu

Popište nepodstatné změny³, které nastaly v realizaci projektu, a zdůvodněte tyto změny.

- Snížení celkových způsobilých výdajů o náklady na křížové financování, celkem o 45 100,- Kč a zároveň snížení částky dotace k proplacení v harmonogramu plateb
- Přesun mzdových nákladů na řízení projektu z pol. 08 do pol 01
- Náklady na vypracování projektu byly přesunuty z položky 2.2 a 6.3 do položky 5.4
- změna v harmonogramu projektu – prodloužení výběrového řízení
- změna typu výběrového řízení ze dvou zjednodušených podlimitních a dvou zakázek malého rozsahu na jedno otevřené nadlimitní řízení
- prodloužení termínu VŘ s ohledem na možný podpis smlouvy do 22.2.2009 a odsun zahájení 1. etapy projektu na datum 25.2.2009 bez ovlivnění dalších termínů v harmonogramu

Všechny tyto změny byly provedeny před podpisem smlouvy o dotaci.

- dále v rámci změnových řízení proběhla úprava podílu mezd a povinných odvodů v oddílu 01 rozpočtu, bez vlivu na celkovou částku v položce 01 rozpočtu a bez vlivu na celkovou částku rozpočtu. (Položka 01 celkem činí 151 096,- Kč, z toho mzdy členů projektového týmu 111 662,- Kč, povinné odvody 38 434,- Kč a finanční výdaje a poplatky 1 000,- Kč)
- v rámci podstatné změny byl upraven termín ukončení projektu z původního 31.12.2009 na termín ukončení projektu do 30.9.2009.

Podstatné změny musíte hlásit dle pokynů v kap. 2.3 v PPP, a to na Změnovém formuláři zveřejněném jako příloha 7 PPP.

³

Nepodstatné změny jsou popsány v Příručce pro žadatele (kap. 4.2) a Příručce pro příjemce (kap. 2.3).



Informace o realizovaných výdajích

Vyčíslete realizované výdaje za monitorovací období popisované v tomto hlášení:

Monitorovací období popisované v tomto hlášení	
- celkové výdaje za dané monitorovací období	5 799 177,00 Kč
- způsobilé investiční výdaje za dané monitorovací období	2 930 094,13 Kč
- způsobilé neinvestiční výdaje za dané monitorovací období	2 869 082,87 Kč
- nezpůsobilé výdaje za dané monitorovací období	0,00

Vyčíslete realizované výdaje za dosavadní realizaci projektu:

Celá dosavadní realizace projektu	
- celkové výdaje za dosavadní realizaci projektu	9 953 553,00 Kč
- způsobilé investiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	4 417 797,58 Kč
- způsobilé neinvestiční výdaje za dosavadní realizaci projektu	5 511 955,42 Kč
- nezpůsobilé výdaje za dosavadní realizaci projektu	23 800,00 Kč

Příjmy

Vyčíslete plánované příjmy na následující 1 rok (do data předložení monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu):

Plánované příjmy	
- příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje	0
- příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje	0



Přehled kontrol

Uvedte všechny kontroly, jejichž předmětem byl zrealizovaný projekt (od všech subjektů – např. MMR ČR, MF ČR, Evropská komise atd.), a to pouze za monitorovací období popisované v tomto monitorovacím hlášení.

Kontrola provedená v monitorovaném období		ano		ne	x			
Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu								
Datum kontroly								
Závěry kontroly								
Nápravná opatření splněna	ano		ne		částečně		nebyla uložena	
Poznámky								

Příjemce dotace / Statutární orgán

Jméno a příjmení

Mgr. Ladislav Pospěch

Podpis/razítko*

Dne

30.9.2009

- Svým podpisem stvrzuji, že projekt je realizován v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP.